

«Согласовано»:
 Глава Белореченского городского поселения
 Белореченского района
 А.В. Абрамов
 « 20 » 03 2026 г.

«Утверждаю»:
 Директор МУП БГП БР
 «Белореченские тепловые сети»
 С.Ф. Муратов
 « 20 » 03 2026 г.

**План мероприятий
 по подготовке оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей
 МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.**

№	Наименование работ	Объемы работ	Ответственный исполнитель	Сроки проведения работ	Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб.	Отметка о выполнении
1. Ремонт оборудования котельных и ЦТП						
1.	Выполнение техобслуживания и ремонта тепломеханического оборудования котельных и ЦТП в соответствии с графиками ППР.	Котельных – 11, ЦТП – 6 ед.	Голубев Е.В., Вакуленко С.А.	до 15.09.2026 г	550	
2.	Техническое освидетельствование котельных установок, ЦТП и оборудования под давлением согласно срокам по паспортам. Настройка предохранительных клапанов.	Котельных – 11, ЦТП – 6 ед.	Голубев Е.В., Вакуленко С.А.	По графику	20	
3.	Режимно - наладочные испытания котлов на котельных № 3, 5 и 11.	Котел – 7 шт.	Подрядная организация	Апрель	210	
4.	Разработка гидравлических и тепловых режимов систем теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.	Котельных – 11 шт. ЦТП – 6 шт.	Гончаров Н.Н.	Август	-	

5.	Обследование, осмотры, контрольные проверки зданий и сооружений котельных и ЦТП.	Котельных – 11, ЦТП – 6 ед.	Голубев Е.Б., Вакуленко С.А.	До 15.09.2026 г.	-	
6.	Осмотры и определение состояния дымовых труб котельных.	Котельных – 11 шт.	Голубев Е.Б., Вакуленко С.А.	До 15.09.2026 г.	-	
7.	Выполнение текущего ремонта и настроек газового оборудования ГРУ и котельных.	Котельная – 11 шт, ГРУ – 10 шт.	Чухраев А.В.	По графику	60	
8.	Выполнение графика ППР оборудования КИП и А котельных и ЦТП	Котельная – 11 шт., ЦТП – 6 шт.	Дутов Ю.А.	По графику	75	
9.	Выполнение графика ППР электрооборудования котельных и ЦТП	Котельная – 11 шт., ЦТП – 6 шт.	Копп Я.А.	По графику	220	
10.	Проведение профилактических испытаний электрооборудования объектов, молниезащиты, кабельных линий.	Котельная – 11 шт., ЦТП – 6 шт.	Подрядная организация	Март, Апрель	380	
11.	Проверка приборов КИП и А, сигнализаторов загазованности СО и СН4.	Котельная – 11 шт., ЦТП – 6 шт.	Дутов Ю.А. Подрядная организация	По графику	68	
12.	Страхование гражданской ответственности при аварии на ОПО, расходов по локализации и ликвидации ЧС, жизни и здоровья третьих лиц.	ОПО – 1 шт.	Давыдова М.Д.	Март, Ноябрь	18	
13.	Обучение и проверка знаний у ответственных лиц, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.	ОПО – 1 шт.	Давыдова М.Д.	По графику	90	
14.	Проверка состояния газопроводов и вентиляции котельных.	Котельных – 11 шт.	Давыдова М.Д. Подрядная организация	Сентябрь	20	

2. Ремонт (замена), реконструкция, строительство тепловых сетей.

1.	Гидравлическое испытание, техническое диагностирование тепловых трасс. Шурфовка т/трасс от котельных согласно отделному графику, в том числе подводящих сетей Котельных – 11 шт. холодной воды. Ремонт или замена участков тепловых трасс по результатам шурфовки и технического диагностирования. Комплексное опробование ЦТП, узлов регулирования, контроль потребителей по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов.	Тепловые сети – 36,5 км. Котельных – 11 шт.	Голубев Е.Б. Вакуленко С.А.	15-30.04.2026 г. май – август май – август	- 20 По факту	
2.	Проведение остановочного ремонта теплотрасс с ревизией и заменой запорной арматуры и сальниковых компенсаторов.	Тепловые сети в двухтрубном исполнении – 36,5 км.	Голубев Е.Б. Вакуленко С.А.	До 15.09.2026 г. По графику	1160	При асфальтировании
4.	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная в районе МДОУ 14	Труба ПШУ – 24 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	По отделённому графику	За счет средств Адм. БГП	При асфальтировании
5.	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная в районе Медтехники	Труба ПШУ – 80 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	По отделённому графику	За счет средств Адм. БГП	При наличии материала и асфальтировании
6.	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Интернациональная в районе перекрестка с ул. Чапаева	Труба ПШУ – 34 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	По отделённому графику	За счет средств Адм. БГП	При наличии материала и асфальтировании
7.	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Ленина в районе Стоматологии	Труба ПШУ – 42 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	По отделённому графику	За счет средств Адм. БГП	При асфальтировании

8.	Замена участка теплосети под дорогой по ул. Ленина и трасса вдоль Универмага от ЗТК22 до ЗТК23	Труба ППУ – 250 м. Комплекующие	Вакуленко С.А.	По отдельному графику	За счет средств Адм. ВГП	При асфальтировании
9.	Замена участка тепловой сети от ЗТК64 до ЗТК65 и до ж/д. по ул. Интернациональная, 18	Труба ППУ – 146 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	Май	410	
11.	Замена участка тепловой сети от ЗТК10А до ЗТК10Б	Труба ППУ – 58 м. Комплекующие	Голубев Е.Б.	Апрель	110	

3. Проверка приборов учета

1.	Проверка счетчиков и приборов КИП и А в составе измерительных комплексов узлов учета газа на котельных.	УУП Котельных – 5 шт.	Дутов Ю.А. Подрядная организация	По графику	44	
2.	Проверка водомеров котельных и ЦТП	Водомеры - 6 шт.	Новикова О.В.	По графику	15	
ИТОГО:					3470	

Главный инженер
МУП ВГП БР «Белореченские тепловые сети»



Е.А. Седух