Акт
определения размера экономии (доли размера экономии) электрической энергии в денежном выражении

18.03.2019 г.

Настоящий акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Матвеева Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности от 27.09.2017 года № 0407/29/390-17, с одной стороны, и Администрацией Белореченского городского поселения Белореченского района, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Абрамова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, о том, что в результате проведения энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края в соответствии с муниципальным энергосервисным контрактом № 209/221 от «31» декабря 2017 года (далее по тексту – Контракт) Исполнителем на системе наружного управления города Белореченск, Краснодарского края за период с 01.02.2019 года по 01.03.2019 года зафиксирована следующая величина экономии электрической энергии Заказчиком в денежном выражении:

1. Расчет величины экономии электрической энергии Заказчиком в денежном выражении произведен следующим образом:

1.1. Средневзвешенная цена электрической энергии в феврале 2019 г. 8,15 руб./кВт*ч;

1.2. Величина экономии электрической энергии в натуральном выражении от реализации энергосберегающих мероприятий составляет 169798,746 кВт*ч;

2. Величина экономии электрической энергии в денежном выражении от реализации энергосберегающих мероприятий составляет 169798,746 х 8,15 = 1383859,78 руб. (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 78 копеек, в том числе НДС (20 %) 230643,30 руб.

3. В соответствии с п. 6.4 Контракта процент экономии потребления Заказчиком электрической энергии составляет 3%.

4. Размер вознаграждения Исполнителя составляет 1383859,78 х 0,97 = 1342343,99 руб. (один миллион триста сорок две тысячи триста сорок три) рубля 99 копеек, в том числе НДС (20%) 223724,00 руб.

Подписи Сторон:

Заказчик:

Глава Белореченского городского поселения Белореченского района

_____ /А.В.Абрамов /

Исполнитель:

Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами

_____ /Е.С.Матвеев/

Акт
определения размера экономии (доли размера экономии) электрической энергии в натуральном выражении

19.03.2019 г.

Настоящий акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Матвеева Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности от 27.09.2017 года № 0407/29/390-17, с одной стороны, и Администрацией Белореченского городского поселения Белореченского района, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Абрамова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, о том, что в результате проведения энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения города Белореченска, Краснодарского края в соответствии с муниципальным энергосервисным контрактом № 209/221 от «31» декабря 2017 года (далее по тексту – Контракт) Исполнителем на системе наружного управления города Белореченск, Краснодарского края за период с 01.02.2019 г. по 01.03.2019 г. зафиксирована следующая величина экономии энергетических ресурсов Заказчиком в натуральном выражении: 169798,746 кВт*ч.

Комиссия в составе:
представители Заказчика:

Заместитель главы
Белореченского городского
поселения, начальник управления ЖКХ — С.А.Аверьянов

главный специалист отдела ЖКХ
управления ЖКХ администрации
Белореченского городского поселения — А.П.Мирошник

представители Исполнителя:

Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами — Е.С.Матвеев

Руководитель направления
отдела прикладных проектов
Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком» — А.М.Аверьянов

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Расчеты необходимых параметров для определения Объема потребления энергетической энергии в отчетном периоде:

1.1. Приведенное значение потребления электрической энергии в базовом периоде с 01.02.2016 г. по 01.03.2016 г. 213251,85 кВт*ч;

2. Величина энергетических ресурсов в натуральном выражении от выполнения энергосберегающих мероприятий составляет: 43453,104 кВт*ч.

3. Экономия энергетического ресурса (электрической энергии):

Наименование Объекта	Объем потребления электрической энергии системы (элемента системы) наружного (уличного) освещения (базовое приведенное значение) за февраль 2016 года (кВт*ч)	Объем потребления электрической энергии системой (элементом системы) наружного (уличного) освещения за февраль 2019 года (кВт*ч)	Экономия потребления энергетической энергии (разница между итоговым приведенным базовым значением и итоговым фактическим потреблением) (кВт*ч)
1	2	3	4 = Итого 2 – Итого 3
Уличное освещение	213251,85	43453,104	169798,746
Итого:	213251,85	43453,104	169798,746

Представители Заказчика:

Заместитель главы
Белореченского городского
поселения, начальник управления ЖКХ С.А.Аверьянов

главный специалист отдела ЖКХ
управления ЖКХ администрации
Белореченского городского поселения А.П.Мирошник

Представители Исполнителя:

Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами Е.С.Матвеев

Руководитель направления
отдела прикладных проектов
Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком» А.М.Аверьянов

Подписи Сторон:

Заказчик:
Глава Белореченского
городского поселения
Белореченского района
_____ / А.В.Абрамов /

Исполнитель:
Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами
_____ /Е.С.Матвеев/

Акт
о объеме потребления электрической энергии в натуральном выражении

18.03.2019 г.

Объект: система наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края
Энергетический ресурс: электрическая энергия.

1. Объем потребления электрической энергии определенный по показаниям ПУ:

№ ТП	Показание приборов учета			Расчет		Фактор, влияющий на объем потребления энергетического ресурса	Значение фактора, кВт*ч
	№ счетчика	Настоящее потребление на 01.03.2019 г., кВт*ч	Предыдущее потребление на 01.02.2019 г., кВт*ч	Потреблено по счетчику с учетом коэффициента трансформации, кВт*ч	Фактическая стоимость энергоресурса, руб.		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
ТП - Щит, Ленина	34282120	21882,01	19233,709	2648,301	8,10	увеличена продолжительность работы, дополнительное оборудование	1505,640
ТП-1	33691022	8184,416	6941,327	1243,089	8,10	увеличена продолжительность работы	53,197
ТП-4	33033041	8116,489	6944,907	1171,582	8,10	увеличена продолжительность работы	103,882
ТП-8	33691081	3013,28	2635,563	377,717	8,10	увеличена продолжительность работы	36,198
ТП-9	34282103	6844,12	5906,584	937,536	8,10	дополнительное оборудование	44,336
ТП-10	34282234	2593,336	2194,7	398,636	8,10	увеличена продолжительность работы	17,143
ТП-11	34244219	4083,538	3532,48	551,058	8,10	увеличена продолжительность работы	23,539

ТП-14	33671897	30508,16	26510,456	3997,704	8,10	увеличена продолжительность работы	2010,376
ТП-17	34244225	5037,529	4390	647,529	8,10	увеличена продолжительность работы	22,100
ТП-23	31642313	17028,27	14859,529	2168,741	8,10	увеличена продолжительность работы, дополнительное оборудование	1131,618
ТП-26	34244214	3949,946	3871,357	78,589	8,10	увеличена продолжительность работы	2,959
ТП-27	33705299	1996,896	1718,608	278,288	8,10	увеличена продолжительность работы	11,904
ТП-28	34282112	3439,357	2927,616	511,741	8,10	увеличена продолжительность работы	21,949
ТП-29	33671880	12983,005	11203,507	1779,498	8,10	увеличена продолжительность работы	76,407
ТП-30	34244226	6294,448	5442,878	851,570	8,10	увеличена продолжительность работы	36,528
ТП-31	34244208	1039,98	913,74	126,240	8,10	увеличена продолжительность работы	5,398
ТП-33	34244212	758,147	654,801	103,346	9,46	увеличена продолжительность работы	4,428
ТП-34	34282091	3734,235	3240,228	494,007	8,10	увеличена продолжительность работы	21,176
ТП-42	33672746	7777,281	7095,202	682,079	8,10	увеличена продолжительность работы	29,433
ТП-44	34822097	8740	7573,151	1166,849	8,10	увеличена продолжительность работы	23,122
ТП-48	33672781	4598,918	3949,739	649,179	8,10	увеличена продолжительность работы	27,776
ТП-49	34283156	4573,675	4010,007	563,668	8,10	увеличена продолжительность работы	24,261
ТП-50	32368405	8683,587	7569,865	1113,722	8,10	увеличена продолжительность работы	47,937

ТП-52	34283046	6687,928	5816,827	871,101	8,10	увеличена продолжительность работы	37,326
ТП-54	33672749	5982	5155	827,000	8,10	увеличена продолжительность работы	25,1
ТП-55	34282201	5940,371	5148,493	791,878	8,10	увеличена продолжительность работы	33,944
ТП-56	33666563	2028	1740,03	287,970	8,10	увеличена продолжительность работы	2,630
ТП-57	33033006	5899,542	5086,211	813,331	8,10	увеличена продолжительность работы	34,854
ТП-60	31642299	10392,028	8988,469	1403,559	8,10	увеличена продолжительность работы	60,287
ТП-62	33691091	6827,598	5971,688	855,910	8,10	увеличена продолжительность работы	36,693
ТП-63	34244213	15466,813	13400,816	2065,997	8,10	увеличена продолжительность работы	88,308
ТП-65	33672753	13750,106	11854	1896,106	8,10	увеличена продолжительность работы	38,983
ТП-66	34282139	3804,686	3314,29	490,396	8,10	увеличена продолжительность работы	20,977
ТП-68	33691099	10853,196	9384,883	1468,313	8,10	увеличена продолжительность работы	63,076
ТП-69	33033035	1078,402	924,559	153,843	8,10	увеличена продолжительность работы	6,600
ТП-70	33672777	2250,257	1971,928	278,329	8,10	увеличена продолжительность работы	11,920
ТП-71	33691001	6129,841	5266,508	863,333	8,10	увеличена продолжительность работы	36,961
ТП-72	33666568	710,693	615,936	94,757	8,10	увеличена продолжительность работы	4,058
ТП-75	34282133	8121	6987,861	1133,139	8,10	увеличена продолжительность работы	29,275
ТП-79	33033018	17293,36	15223,352	2070,008	8,10	увеличена продолжительность работы	1019,258

ТП-80	34282132	4040,848	3488,655	552,193	8,10	увеличена продолжительность работы	23,868
ТП-83	34282128	803,444	693,175	110,269	8,10	увеличена продолжительность работы	4,727
ТП-87	33672770	7524,233	6606,899	917,334	9,46	увеличена продолжительность работы	520,741
ТП-86	34282213	5547,878	4782,585	765,293	8,10	увеличена продолжительность работы	32,844
ТП-92	33691030	3756,687	3252,495	504,192	8,10	увеличена продолжительность работы	21,548
ТП-97	34282130	12167,063	9540,272	2626,791	8,10	увеличена продолжительность работы	1105,153
ТП-98	33690996	3389,501	3056,392	333,109	8,10	увеличена продолжительность работы	13,814
ТП-99	33690997	2238	1874,162	363,838	8,10	увеличена продолжительность работы	15,043
ТП-109	33672779	909	794	115,000	8,10	увеличена продолжительность работы	25,69
ТП-113	34283087	6213,771	5404,617	809,154	8,10	увеличена продолжительность работы	139,562
ТП-117	34283060	10406,932	8896	1510,932	8,10	увеличена продолжительность работы	26,166
ТП-122	34244215	578,797	499,782	79,015	9,46	увеличена продолжительность работы	3,374
ТП-124	33666561	2259,715	1972,93	286,785	9,46	увеличена продолжительность работы	12,399
ТП-126	33672762	3312,049	2872,078	439,971	9,46	увеличена продолжительность работы	18,860
ТП-129	34282197	10581,502	9239,399	1342,103	8,10	увеличена продолжительность работы	57,270
ТП-142	34283058	2040,515	1807,122	233,393	8,10	увеличена продолжительность работы	23,477

ТП-169	34283082	8202,072	7003,419	1198,653	8,10	увеличена продолжительность работы	51,644
ТП сквер Афганцев	34283067	1683,76	1487,299	196,461	9,46	дополнительное оборудование	91,552
ТП-182	34283076	3586,243	2925,157	661,086	8,10	увеличена продолжительность работы	28,425

2. Объем потребления электрической энергии, дополнительно присоединенным оборудованием.

№ п/п	Адрес участка	Тип оборудования	Количество оборудования	Мощность оборудования, Вт	Количество часов работы оборудования, час	Объем потребления электрической энергии, кВт*ч
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	ДНТ «Химик»	L-street 40 turbine	28	35	203	198,94
2	ул. Новоселовская	L-street 60 turbine	3	50	203	30,45
3	ул. Чапаева	L-street 40 turbine	3	35	203	21,32
4	ул. Чапаева	L-street 80 turbine	7	71	203	100,89
5	ул. Чапаева	L-street 120 turbine	3	100	203	60,90
6	ул. Мельничная	L-street 80 turbine	1	71	203	14,41
7	пер. Родниковый	LED	1	60	203	12,18
Итого			46	–	–	453,3

Объем потребления электрической энергии составил 43453,104 кВт*ч
Средневзвешенная цена электрической энергии на 01.03.2019 г. 8,15 руб./кВт*ч

Подписи Сторон:

Заказчик:

Глава Белореченского городского поселения Белореченского района

А.В.Абрамов

Исполнитель:

Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами

Ростелеком ИНН 2707049388 0407/71 г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027700198767

Е.С.Матвеев