Акт
определения размера экономии (доли размера экономии) электрической энергии в денежном выражении

19.11.2019 г.

Настоящий акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Матвеева Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности от 20.03.2019 года № 0407/29/9-19, с одной стороны, и Администрацией Белореченского городского поселения Белореченского района, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Абрамова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, о том, что в результате проведения энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края в соответствии с муниципальным энергосервисным контрактом № 209/221 от «31» декабря 2017 года (далее по тексту – Контракт) Исполнителем на системе наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края за период с 01.10.2019 года по 01.11.2019 года зафиксирована следующая величина экономии электрической энергии Заказчиком в денежном выражении:

1. Расчет величины экономии электрической энергии Заказчиком в денежном выражении произведен следующим образом:

1.1. Средневзвешенная цена электрической энергии в сентябре 2019 г. 8,39 руб./кВт*ч;

1.2. Величина экономии электрической энергии в натуральном выражении от реализации энергосберегающих мероприятий составляет 93565,199 кВт*ч;

2. Величина экономии электрической энергии в денежном выражении от реализации энергосберегающих мероприятий составляет 93565,199 х 8,39 = 785.012,02 руб. (семьсот восемьдесят пять тысяч двенадцать рублей две копейки), в том числе НДС (20 %) 130835,34 руб.

3. В соответствии с п. 6.4 Контракта процент экономии потребления Заказчиком электрической энергии составляет 3%.

4. Размер вознаграждения Исполнителя составляет 785.012,02 х 0,97 = 761 461,66 руб. (семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один рубль шестьдесят шест копеек), в том числе НДС (20%) 126910,28 руб.

Подписи Сторон:

Заказчик:

Глава Белореченского городского поселения Белореченского района

/А.В.Абрамов /

Исполнитель:

Заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами

/Е.С.Матвеев/

Акт
определения размера экономии (доли размера экономии) электрической энергии в натуральном выражении

19.11.2019 г.

Настоящий акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Матвеева Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности от 20.03.2019 года № 0407/29/9-19, с одной стороны, и Администрацией Белореченского городского поселения Белореченского района, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице Абрамова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, о том, что в результате проведения энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения города Белореченска, Краснодарского края в соответствии с муниципальным энергосервисным контрактом № 209/221 от «31» декабря 2017 года (далее по тексту – Контракт) Исполнителем на системе наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края за период с 01.10.2019 г. по 01.11.2019 г. зафиксирована следующая величина экономии энергетических ресурсов Заказчиком в натуральном выражении: 93565,199 кВт*ч.

Комиссия в составе:
представители Заказчика:

Заместитель главы
Белореченского городского
поселения, начальник управления ЖКХ — С.А.Аверьянов

Начальник отдела ЖКХ
управления ЖКХ администрации
Белореченского городского поселения — С.С. Гежин

представители Исполнителя:

Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами — Е.С.Матвеев

Руководитель направления
отдела прикладных проектов
Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком» — А.М.Аверьянов

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Расчеты необходимых параметров для определения Объема потребления энергетической энергии в отчетном периоде:

1.1. Приведенное значение потребления электрической энергии в базовом периоде с 01.10.2016 г. по 01.11.2016 г. - 138317,550 кВт*ч;

2. Величина энергетических ресурсов в натуральном выражении от выполнения энергосберегающих мероприятий составляет: 44752,351 кВт*ч.

3. Экономия энергетического ресурса (электрической энергии):

Наименование Объекта	Объем потребления электрической энергии системы (элемента системы) наружного (уличного) освещения (базовое приведенное значение) за июль 2016 года (кВт*ч)	Объем потребления электрической энергии системой (элементом системы) наружного (уличного) освещения за октябрь 2019 года (кВт*ч)	Экономия потребления энергетической энергии (разница между итоговым приведенным базовым значением и итоговым фактическим потреблением) (кВт*ч)
1	2	3	4 = Итого 2 – Итого 3
Уличное освещение	138317,550	44752,351	93565,199
Итого:	138317,550	44752,351	93565,199

Представители Заказчика:

Заместитель главы
Белореченского городского
поселения, начальник управления ЖКХ С.А.Аверьянов

Начальник отдела ЖКХ
управления ЖКХ администрации
Белореченского городского поселения С.С. Гежин

Представители Исполнителя:

Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами Е.С.Матвеев

Руководитель направления
отдела прикладных проектов
Краснодарского филиала
ПАО «Ростелеком» А.М.Аверьянов

Подписи Сторон:

Заказчик:
Глава Белореченского
городского поселения
Белореченского района
_____ / А.В.Абрамов /

Исполнитель:
Заместитель директора по работе с
корпоративным и государственным
сегментами
_____ /Е.С.Матвеев/

Акт
о объеме потребления электрической энергии в натуральном выражении

19.11.2019 г.

Объект: система наружного освещения города Белореченск, Краснодарского края
Энергетический ресурс: электрическая энергия.

1. Объем потребления электрической энергии определенный по показаниям ПУ:

№ ТП	Показание приборов учета			Расчет		Фактор, влияющий на объем потребления энергетического ресурса	Значение фактора, кВт*ч
	№ счетчика	Настоящее потребление на 01.11.2019 г., кВт*ч	Предыдущее потребление на 01.10.2019 г., кВт*ч	Потреблено по счетчику с учетом коэффициента трансформации, кВт*ч	Фактическая стоимость энергоресурса, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТП - Щит, Ленина	34282120	38.891,36	36.302,49	2588,869	8,337	увеличена продолжительность работы, дополнительное оборудование	1164,655
ТП-1	33691022	14.050,41	13.196,79	853,619	8,337	увеличена продолжительность работы	106,128
ТП-4	33033041	15.269,64	13.663,20	1606,440	8,337	увеличена продолжительность работы	200,300
ТП-8	33691081	5.068,06	4.635,81	432,255	8,337	увеличена продолжительность работы	54,019
ТП-9	34282103	12.413,44	11.155,92	1257,520	8,337	дополнительное оборудование	158,715
ТП-10	34282234	4.825,06	4.277,78	547,279	8,337	увеличена продолжительность работы	55,095
ТП-11	34244219	7.016,29	6.396,50	619,791	8,337	увеличена продолжительность работы	78,702

ТП-14	33671897	59.280,78	55.006,89	4273,895	8,337	увеличена продолжительность работы	1934,992
ТП-17	34244225	8.592,97	7.826,71	766,254	8,337	увеличена продолжительность работы	94,523
ТП-23	31642313	31.087,44	28.825,95	2261,487	8,337	увеличена продолжительность работы, дополнительное оборудование	1010,576
ТП-26	34244214	7.760,83	7.056,91	703,920	8,337	увеличена продолжительность работы	87,486
ТП-27	33705299	3.453,75	3.142,59	311,158	8,337	увеличена продолжительность работы	38,716
ТП-28	34282112	6.249,64	5.647,06	602,578	8,337	увеличена продолжительность работы	75,037
ТП-29	33671880	23.032,60	20.857,64	2174,958	8,337	увеличена продолжительность работы	271,379
ТП-30	34244226	10.710,71	9.766,42	944,290	8,337	увеличена продолжительность работы	162,746
ТП-31	34244208	1.743,96	1.591,63	152,323	8,337	увеличена продолжительность работы	19,078
ТП-33	34244212	1.384,11	1.247,70	136,410	9,766	увеличена продолжительность работы	16,946
ТП-34	34282091	6.395,21	5.829,91	565,298	8,337	увеличена продолжительность работы	70,075
ТП-42	33672746	11.842,81	10.957,92	884,893	8,337	увеличена продолжительность работы	104,340
ТП-44	34822097	15.335,62	13.907,84	1427,779	8,337	увеличена продолжительность работы	180,644
ТП-48	33672781	8.383,58	7.440,61	942,973	8,337	увеличена продолжительность работы	116,679
ТП-49	34283156	8.682,88	7.585,25	1097,630	8,337	увеличена продолжительность работы	135,977
ТП-50	32368405	14.854,10	13.532,88	1321,220	8,337	увеличена продолжительность работы	163,460
ТП-52	34283046	11.641,80	10.405,44	1236,354	8,337	увеличена	157,223

						продолжительность работы	
ТП-54	33672749	10.238,00	9.401,52	836,483	8,337	увеличена продолжительность работы	0,000
ТП-55	34282201	10.336,78	9.410,80	925,985	8,337	увеличена продолжительность работы	115,618
ТП-56	33666563	3.558,00	3.231,63	326,367	8,337	увеличена продолжительность работы	0,000
ТП-57	33033006	10.352,31	9.416,03	936,277	8,337	увеличена продолжительность работы	116,700
ТП-60	31642299	17.355,96	16.018,65	1337,311	8,337	увеличена продолжительность работы	166,805
ТП-62	33691091	11.385,42	10.426,09	959,327	8,337	увеличена продолжительность работы	119,373
ТП-63	34244213	26.885,99	24.427,19	2458,800	8,337	увеличена продолжительность работы	304,569
ТП-65	33672753	24.219,94	22.020,69	2199,253	8,337	увеличена продолжительность работы	274,094
ТП-66	34282139	6.387,19	5.855,14	532,047	8,337	увеличена продолжительность работы	63,516
ТП-68	33691099	19.328,09	17.430,42	1897,676	8,337	увеличена продолжительность работы	237,152
ТП-69	33033035	1.877,48	1.701,41	176,067	8,337	увеличена продолжительность работы	21,953
ТП-70	33672777	3.705,28	3.400,43	304,854	8,337	увеличена продолжительность работы	37,946
ТП-71	33691001	10.910,92	9.881,62	1029,293	8,337	увеличена продолжительность работы	129,694
ТП-72	33666568	1.254,09	1.138,09	116,002	8,337	увеличена продолжительность работы	14,442
ТП-75	34282133	14.181,25	12.911,51	1269,738	8,337	увеличена продолжительность работы	158,168
ТП-79	33033018	31.542,72	29.160,59	2382,133	8,337	увеличена продолжительность работы	1050,683
ТП-80	34282132	7.125,43	6.475,03	650,408	8,337	дополнительное	78,504

						оборудование	
ТП-83	34282128	1.397,62	1.271,34	126,281	8,337	увеличена продолжительность работы	15,747
ТП-87	33672770	13.206,64	12.310,78	895,868	9,766	увеличена продолжительность работы	404,501
ТП-86	34282213	10.655,61	9.409,94	1245,676	8,337	увеличена продолжительность работы	155,943
ТП-92	33691030	6.397,79	5.833,03	564,755	8,337	увеличена продолжительность работы	71,362
ТП-97	34282130	29.752,00	27.105,06	2646,936	8,337	увеличена продолжительность работы	1017,776
ТП-98	33690996	4.960,98	4.660,50	300,479	8,337	увеличена продолжительность работы	39,465
ТП-99	33690997	4.096,10	3.738,99	357,106	8,337	увеличена продолжительность работы	0,000
ТП-109	33672779	1.453,91	1.330,45	123,454	8,337	увеличена продолжительность работы	15,344
ТП-113	34283087	10.991,93	10.083,30	908,629	8,337	увеличена продолжительность работы	179,373
ТП-117	34283060	18.287,36	16.459,12	1828,239	8,337	дополнительное оборудование	218,128
ТП-122	34244215	962,57	881,03	81,543	9,766	увеличена продолжительность работы	10,134
ТП-124	33666561	3.869,01	3.535,10	333,913	9,766	увеличена продолжительность работы	40,525
ТП-126	33672762	5.629,39	5.145,60	483,784	9,766	увеличена продолжительность работы	60,204
ТП-129	34282197	17.333,79	15.946,58	1387,209	8,337	увеличена продолжительность работы	181,638
ТП-142	34283058	3.451,00	3.171,00	280,000	8,337	увеличена продолжительность работы	0,000
ТП-169	34283082	14.898,39	13.517,85	1380,541	8,337	увеличена продолжительность работы	187,451
ТП сквер	34283067	3.191,31	3.001,17	190,138	9,766	дополнительное	78,943

Афганцев						оборудование	
ТП-182	34283076	7.014,79	6.350,05	664,733	8,337	увеличена продолжительность работы	79,592

2. Объем потребления электрической энергии, дополнительно присоединенным оборудованием.

№ п/п	Адрес участка	Тип оборудования	Количество оборудования	Мощность оборудования, Вт	Количество часов работы оборудования, час	Объем потребления электрической энергии, кВт*ч
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	ДНТ «Химик»	L-street 40 turbine	28	35	196,43	192,50
2	ул. Новоселовская	L-street 60 turbine	3	50	196,43	29,46
3	ул. Чапаева	L-street 40 turbine	3	35	196,43	20,63
4	ул. Чапаева	L-street 80 turbine	7	71	196,43	97,63
5	ул. Чапаева	L-street 120 turbine	3	100	196,43	58,93
6	ул. Мельничная	L-street 80 turbine	1	71	196,43	13,95
7	пер. Родниковый	LED	1	60	196,43	11,79
8	пер. Партизанский	L-street 40 turbine	2	35	196,43	13,75
9	ул. Международная	LED	1	80	196,43	15,71
10	туп. Международный	LED	1	80	196,43	15,71
11	ул. Советская	LED	1	80	196,43	15,71
12	ул. Крестьянский	LED	3	80	196,43	47,14
13	ул. Майкопская	LED	2	80	196,43	31,43
14	ул. Толстого	L-street 80 turbine	7	71	196,43	97,63
15	ул. Полевая	LED	61	80	196,43	1.198,22
16	ул. Калинина	LED	35	77	196,43	530,36
17	Ул. Шабанова	LED	28	80	196,43	550,00

Объем потребления электрической энергии составил: 44752,351 кВт*ч

Средневзвешенная цена электрической энергии на 01.11.2019 г. 8,39 руб./кВт*ч

Подписи Сторон:

Заказчик:

Глава Белореченского городского
поселения Белореченского района

А.В.Абрамов

Исполнитель:

Заместитель директора по работе
с корпоративным и государственным сегментами

Е.С.Матвеев

Ростелеком
ИНН 7707049388
0407/2
г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027700198767